

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						Предусмотрено государственной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на 01.07.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.; начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального	X	X	X	640 131,8	634 809,5	302 687,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		развития Ростовской области – Горелкин В.В.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области							
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.; начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства. В План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года включено 149 земельных участков, на которых	01.01.2019	29.12.2019	575 093,1	569 770,8	284 727,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			планируется или осуществляется жилищное строительство						
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	по состоянию на 01.07.2019 завершается разработка проектов планировки и межевания земельных участков федеральной собственности, расположенных в п. Целина и п. Рассвет	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Технологическое присоединение к электросетям на территориях, предоставляемых многодетным семьям в п. Красный Колос, п. Золотой Колос и п. Рассвет Аксайского района	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.	в рамках контракта с АО «Донэнерго» ведутся работы по технологическому присоединению к электросетям на территориях, предоставляемых многодетным семьям в п. Красный Колос, п. Золотой Колос и п. Рассвет Аксайского района	X	29.12.2019	X	X	X	X
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1.3. Строительство инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, в северной части 3 микрорайона в г. Донецке	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	ведется строительство инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в г. Донецке. Строительная готовность объекта – 96,7 %	X	29.12.2019	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.2. Проведение	начальник управления территориального развития и архитектуры	заключен госконтракт № Ф.2019.154428 с	01.01.2019	29.12.2019	19 621,3	19 621,3	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации и границах муниципальных образований	министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	ООО «ГЕО-ДОН» на выполнение работ «Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований», срок исполнения до 01.12.2019						
7.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Подготовка карт (планов) объектов землеустройства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Горелкин В.В.	на 01.07.2019 исполнителем по государственному контракту проводятся работы по подготовке землеустроительных дел и содержащихся в них карт (планов) объектов землеустройства (124 муниципальных образования)	X	29.12.2019	X	X	X	X
8.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков	начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства,	заключен госконтракт № Ф.2019.217172 с ООО «УК ДонГИС» на выполнение	01.01.2019	29.12.2019	4 200,0	4 200,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства	архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	топографического плана прибрежных территорий р. Темерник (вдоль ручья Безымянный, вдоль балки Большая Камышеваха от п. Рассвет, вдоль Балки Малая Камышеваха от п. Водопадный, вдоль балки Камышеваха, вдоль вдхр. Ростовское море) для выполнения проектов планировки и межевания по 3 и 4 этапам работ, срок исполнения 31.07.2019						
9.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Выполнение топографического плана прибрежных территорий р. Темерник	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального	на 01.07.2019 ООО «УК ДонГИС» завершает работы по государственному контракту	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		развития Ростовской области – Горелкин В.В.							
10.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	в рамках реализации мероприятия, ведутся: - прикладные научно-исследовательские работы по формированию общей концепции обустройства прибрежных территорий р. Темерник, по разработке методики установления градостроительных регламентов документом градостроительного зонирования для органов местного самоуправления Ростовской области; - работы по проектам планировки и межевания прибрежных территории р. Темерник,	01.01.2019	29.12.2019	41 217,4	41 217,4	17 960,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>земельных участков в Целинском и Аксайском районах Ростовской области;</p> <p>-осуществляется мониторинг реализации документов территориальног о планирования (схема территориальног о планирования);</p> <p>-подготовка материалов, по координатному описанию границ Ростовской области с Республикой Калмыкия</p>						
11.	<p>Контрольное событие государственной программы 1.4. Подготовка проектных материалов</p>	<p>министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального</p>	<p>ведется подготовка восьми проектных материалов. На отчётную дату готовность по каждой работе составляет 50%</p>	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		развития Ростовской области – Горелкин В.В.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» - Морозова Т.Г.							
12.	Основное мероприятие 1.5.Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	предоставление административных услуг в сфере градостроительной деятельности осуществляется по принципу «одно окно» через 55 муниципальных многофункциональных центров по работе с гражданами и юридическими лицами, что уменьшает сроки их предоставления	01.01.2019	29.12.2019	-	-	-	
13.	Контрольное событие 1.5.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; начальник управления территориального развития и архитектуры министерства	количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья	строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья уменьшено до 11 единиц						
14.	Контрольное событие 1.5.2. Сокращение сроков проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Абаджев Ф.Ф.; Руководитель ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" - Бондарев А.Ю.	по состоянию на 01.07.2019 сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства уменьшены до 45 дней	X	29.12.2019	X	X	X	X
15.	Контрольное событие 1.5.3. Развитие онлайн-сервисов, обеспечивающих возможность подачи заявления на	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; начальник управления	на 01.07.2019 предусмотрена возможность направления заявки на получение услуги «Выдача	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	получение разрешения на строительство, подключения к сетям и др.	территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Горелкин В.В.	разрешения на строительство» в электронном виде						
16.	Подпрограмма 2. Стимулирование развития рынка жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцеv С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.; заместитель директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» - Ткачев О.И.; Руководитель ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" – Бондарев А.Ю; заместитель министра жилищно-коммунального	X	X	X	2 171 132,7	2 171 132,7	444 482,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		хозяйства Ростовской области - Ялтырева И.В.; исполняющий обязанности руководителя региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.							
17.	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства	архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.; Руководитель ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" - Бондарев А.Ю; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение, на 01.07.2019 составляет 3,13	01.01.2019	29.12.2019	-	-	-	
18.	Контрольное событие	министр строительства,	план ввода жилья на	X	30.06.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственной программы 2.1.1 Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию	архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	2019 год составляет 2 592,0 тыс. кв. метров. Фактически за I полугодие 2019 года в области введено в эксплуатацию 1 191,7 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 10,7 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Годовая программа по вводу жилья в 2019 году выполнена 46,0 %						
19.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2 Разработка механизмов поддержки строительства стандартного жилья, в том числе создание регионального реестра проектов повторного применения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального	рассматриваются предложения по разработке механизмов поддержки строительства стандартного жилья	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.; Руководитель ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" Бондарев А.Ю.							
20.	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - Ялтырева И.В.; исполняющий обязанности руководителя региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области - Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	в I полугодии 2019 года введено в эксплуатацию 2 проблемных объекта	01.01.2019	29.12.2019	1 011 944,0	1 011 944,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Предоставление субсидий объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; исполняющий обязанности руководителя региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области - Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	предоставление субсидий носит заявительный характер. По состоянию на 01.07.2019 заявлений от ЖСК не поступало	X	28.12.2019	X	X	X	X
22.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам на завершение строительства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального	предоставление субсидий носит заявительный характер. По состоянию на 01.07.2019 заявлений от ЖСК не поступало	X	27.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проблемных многоквартирных домов	развития Ростовской области - Вифлянцева С.А.; исполняющий обязанности руководителя региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области - Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.							
23.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам на подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - Майер А.Ф.; заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - Ялтырева И.В.; исполняющий обязанности руководителя региональной службы государственного строительного надзора	предоставление субсидий носит заявительный характер. По состоянию на 01.07.2019 от ЖСК поступила 1 заявка. По результатам рассмотрения заявки подготовлен и направлен на согласование в ресурсоснабжающую организацию	X	28.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ростовской области - Сильвестров Ю.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	проект соглашения для представления субсидии из областного бюджета						
24.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик"	директор ГКУ РО "Ростовоблстройзаказчик" - Мищенко С.Н.	ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся контроль строительства объектов областной собственности. 14.01.2019 изменилась организационно-правовая форма ГКУ «Ростовоблстройзаказчик» на ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»	01.01.2019	13.01.2019	77,3	77,3	77,2	
25.	Контрольное событие 2.3. Контроль строительства объектов областной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; директор ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» - Мищенко С.Н.	ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся строительный контроль объектов областной собственности	X	13.01.2019	X	X	X	X
26.	Приоритетное	министр строительства,	бюджетные	01.01.2019	29.12.2019	1 131 543,4	1 131 543,4	431 497,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>основное мероприятие 2.4. Субсидии для реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2019 год в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710</p>	<p>архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.</p>	<p>средства предусмотрены с учетом жилищной застройки микрорайонов на строительство двух школ по 1100 мест в г. Ростове-на-Дону, мкр. "Красный Аксай" и "Левенцовский». Строительство школы в мкр. "Красный Аксай" ведется в соответствии с графиком</p>						
27.	<p>Контрольное событие 2.4.1. Реализация инвестиционного проекта, находящегося в муниципальной собственности "Общеобразовательная</p>	<p>министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства,</p>	<p>трижды объявлялись аукционы в электронной форме по определению подрядчика на строительство</p>	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организация на 1100 учащихся» по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", микрорайон № 5 (корпус 5-21)"	архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.	школы, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок						
28.	Контрольное событие 2.4.2. Реализация инвестиционного проекта, находящегося в муниципальной собственности "Строительство школьного комплекса на 1100 мест в г. Ростове-на-Дону (микрорайон «Красный Аксай")"	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Абаджев Ф.Ф.	строительная готовность объекта – 60%	X	29.12.2019	X	X	X	X
29.	Основное мероприятие 2.5. Обеспечение выполнения функций государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик"	заместитель директора ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" - Ткачев О.И.	ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществляется контроль строительства объектов областной собственности в рамках государственного задания. Средства направлены на финансовое обеспечение	14.01.2019	29.12.2019	27 568,0	27 568,0	12 908,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			исполнения государственного задания						
30.	Контрольное событие 2.5. Контроль строительства объектов областной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» - Ткачев О.И.	количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика составляет 103 единицы	X	29.12.2019	X	X	X	X
31.	Подпрограмма 3. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	X	X	X	3 520 495,0	3 546 721,2	1 022 893,9	
32.	Основное мероприятие 3.1. Переселение	заместитель министра строительства,	по состоянию на 01.07.2019 года	01.01.2019	29.12.2019	1 245 397,5	1 271 623,7	168 097,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	переселено 250 семей из 5,12 тыс. кв. метров аварийного жилья						
33.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выплата возмещения стоимости гражданам за жилые помещения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	на 01.07.2019 заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также соглашения о возмещении стоимости за жилые помещения на сумму 168 097,2 тыс. руб.	X	01.07.2019	X	X	X	X
			заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			жилищного фонда, а также соглашений о возмещении стоимости за жилые помещения на сумму 1 410 160,7 тыс. руб.						
34.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	проведена работа по заключению соглашений с органами местного самоуправления и выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	01.01.2019	29.12.2019	211 104,6	211 104,6	186 015,4	
35.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления	соглашения с органами местного самоуправления заключены 28.02.2019, по состоянию на 01.07.2019 свидетельства о праве на получение социальной выплаты выданы 263 молодым семьям	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований Ростовской области							
36.	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; министр общего и профессионального образования Ростовской - Балина Л.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по итогам электронных аукционов органами местного самоуправления заключены муниципальные контракты долевого участия в строительстве жилых помещений, предусматривающие поэтапную оплату в зависимости от объема выполненных работ	01.01.2019	29.12.2019	1 219 797,2	1 219 797,2	349 496,6	
37.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления	по состоянию на 01.07.2019 заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на сумму 349 496,6 тыс. рублей	X	30.09.2019	X	X	X	X
			по состоянию на 01.07.2019 с органами	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований Ростовской области	местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 1 219 797,2 тыс. рублей						
38.	Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	с целью улучшения жилищных условий многодетных семей заключено 4 соглашения с органами местного самоуправления на реализацию мероприятий	01.01.2019	29.12.2019	16 541,3	16 541,3	13 193,6	
39.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Заключение соглашений с органами местного самоуправления на	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.;	по состоянию на 01.07.2019 заключено 4 соглашения с органами местного самоуправления, в соответствии с	X	01.07.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	условиями реализации мероприятий в муниципальные образования перечислены средства в сумме 13 193,6 тыс. рублей						
40.	Приоритетное основное мероприятие 3.5. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам осуществляется ежемесячно в течение финансового года	01.01.2019	29.12.2019	451 631,6	440 931,6	180 635,7	
41.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Выделение отдельным категориям гражданам бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.;	по состоянию на 01.07.2019 государственная поддержка предоставлена 3 062 гражданам, получающим бюджетные субсидии с прошлых лет. С помощью субсидий жилье приобрели	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	313 новых граждан						
42.	Приоритетное основное мероприятие 3.6. Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий получателям осуществляется после предоставления гражданами заявления и необходимых документов, подтверждающих рождение (усыновление) ребенка в период субсидирования процентной ставки, утверждения кандидатуры на ОМВК и подписания договора о предоставлении бюджетной субсидии	01.01.2019	29.12.2019	7 006,5	7 006,5	3 101,9	
43.	Контрольное событие государственной программы 3.6. Выделение гражданам	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	по состоянию на 01.07.2019 бюджетные субсидии	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетных субсидий в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	предоставлены 41 гражданину						
44.	Приоритетное основное мероприятие 3.7. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется после предоставления документов на приобретаемое (строящееся) жилье	01.01.2019	29.12.2019	165 310,4	165 310,4	63 463,4	
45.	Контрольное событие государственной программы 3.7. Выделение гражданам бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области -	по состоянию на 01.07.2019 с помощью бюджетных субсидий жилье приобрели 122 гражданина	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.							
46.	Приоритетное основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется после утверждения кандидатур на ОМВК и предоставления документов на приобретаемое (строящееся) жилье	01.01.2019	29.12.2019	148 162,0	158 862,0	44 326,2	
47.	Контрольное событие государственной программы 3.8. Выделение молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2019 бюджетные субсидии предоставлены 26 гражданам, из них: 25 молодым специалистам здравоохранения и 1 работнику здравоохранения дефицитной профессии	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	Приоритетное основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется ежеквартально в течение финансового года после предоставления гражданами необходимых документов	01.01.2019	29.12.2019	5 727,0	5 727,0	2 171,2	
49.	Контрольное событие государственной программы 3.9. Выделение гражданам бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2019 государственная поддержка предоставлена 180 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	X	29.12.2019	X	X	X	X
50.	Приоритетное основное мероприятие 3.10. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области -	перечисление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок	01.01.2019	29.12.2019	847,0	847,0	457,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья	Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	по ипотечным кредитам осуществляется ежемесячно в течение финансового года						
51.	Контрольное событие государственной программы 3.10. Выделение молодым учителям бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2019 государственная поддержка предоставлена 42 молодым учителям, получающим бюджетные субсидии с прошлых лет	X	29.12.2019	X	X	X	X
52.	Основное мероприятие 3.11. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	в рамках основного мероприятия ГБУ РО «Агентство жилищных программ» оказывается государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных условий	01.01.2019	29.12.2019	23 539,9	23 539,9	11 935,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	задания на оказание государственных услуг								
53.	Контрольное событие государственной программы 3.11. Выделение средств на финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	средства направлены на финансовое обеспечение исполнения государственного задания. Финансирование осуществляется в запланированные сроки	X	29.12.2019	X	X	X	X
54.	Приоритетное основное мероприятие 3.12. Льготное ипотечное кредитование граждан путем предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	оформление гражданами ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья на условиях льготного ипотечного кредитования с процентной ставкой не более 6 процентов годовых	01.01.2019	29.12.2019	25 430,0	25 430,0	0,0	
55.	Контрольное событие 3.12. Выделение кредитным организациям	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	на 01.07.2019 принято и проверено более 100 заявлений и	X	29.12.2019	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субсидий	области – Куц С.В.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» - Гаврикова М.В.	личных дел граждан на получение господдержки. Направлены запросы в Росреестр о наличии или отсутствии в собственности граждан жилья. Во втором полугодии текущего года списки граждан будут вынесены на рассмотрение областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, после чего гражданам будут выданы свидетельства						
56.	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Чикунова И.В.	X	X	X	78 227,1	78 227,1	30 872,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»								
57.	Основное мероприятие 4.1.Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Чикунова И.В.	в рамках реализации мероприятия произведены расходы на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	01.01.2019	29.12.2019	78 227,1	78 227,1	30 872,2	
58.	Итого по государственной программе	X	X	X	X	6 409 986,6	6 430 890,5	1 800 936,4	
		министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - Куц С.В.	X	X	X	6 278 139,6	6 299 043,5	1 800 936,4	
		министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - Майер А.Ф.	X	X	X	131 847,0	131 847,0	0,0	